

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRSN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Građevinski radovi na dijelu objekta JRSN 45200000-9	Pregovarački i postupak bez objave obavještenja a izvještaj na portalu JN br.:29324-4-3-17/22	Interming d.o.o. Sarajevo IDB: 42011 12590005	Vrijednost ugovor Bez PDV – a 3.998,73,00 KM Rok izvršenja: 10 dana od dana uvođenja u posao, Rok plaćanja 30 dana po prijemu fakture, Garantni period do 24 mjeseca.	1 - 2 - 3 -	1. - 2. - 3. -	24.03. 2022. god	15.04.2022. Godine, Ukupna vrijednost 4.678,51 KM	

 Potpis odgovorne osobe



[Handwritten signature in blue ink]